

盐化2023年3月土建工作量统计

序号	部门	岗位	项目名称	施工工作量	备注
1	盐化		80m3有机膜二楼现场地面水泥找平(整个楼面约200m ²), 混凝土浇筑围堰约35m ² , 墙面水泥粉刷20m ² , 涂料粉刷20m ²	80m3有机膜二楼现场地面水泥找平(整个楼面约200m ²), 加装地漏以及DN110落水管20米弯头5只, 混凝土浇筑围堰约35m ² , 墙面水泥粉刷20m ² , 外墙涂料粉刷20m ²	
2	盐化	合成	合成一期冷凝泵基础3台表面水泥修补4平方米	合成一期冷凝泵基础3台表面水泥修补4平方米	
3	盐化	干燥	落水管DN100*25m安装	落水管DN100*25m	
4	盐化		水泥封堵孔洞	水泥封堵孔洞: 1*1*0.4m*3个; 0.8*0.8*0.4m*2个; 0.5*0.5*0.4m*3个	
5	盐化		收发发放区域挡液坡修复: 修复区域:长21米×宽45公分×高15公分。工艺要求:去除原地面破损处混凝土约长18米×宽45公分×高15公分, 地面扎钢筋(Φ14)双筋双向间距15公分, 浇筑混凝土C30压实养护。	收发发放区域挡液坡修复: 修复区域:长21米×宽45公分×高15公分。工艺要求:去除原地面破损处混凝土约长18米×宽45公分×高15公分, 地面扎钢筋(Φ14)双筋双向间距15公分, 浇筑混凝土C30压实养护。	需分段施工, 保养期间需施工单位做汽车进出过桥, 垃圾外运。
6	盐化	液氯	循环水站浇混凝土长2点5米, 宽2米, 厚度0.4米。	循环水站浇混凝土长2点5米, 宽2米, 厚度0.4米, 钢筋(Φ14)双筋双向间距15公分。	
7	盐化		液氯冷冻机厂房楼顶与液氯储槽房屋搭缝处漏水处理: 墙面开槽4cm, 加装3mm厚40cm宽带卷边304不锈钢板, 缝隙处摸水泥后德高做双边防水, 搭缝总长度38米	液氯冷冻机厂房楼顶与液氯储槽房屋搭缝处漏水处理: 墙面开槽4cm, 加装3mm厚40cm宽带卷边304不锈钢板, 缝隙处摸水泥后德高做双边防水, 搭缝总长度38米	
8	盐化	氯乙酸	废料溶解罐做屋顶: 10#槽钢40米, 5mm树脂瓦覆盖20m ² , 表面4*2扁铁压实20米, 瓦脊4.4米	10#槽钢40米, 5mm树脂瓦覆盖20m ² , 表面4*2扁铁压实20米, 瓦脊4.4米	
9	盐化	电解	电解厂房屋顶天沟更换	原有天沟拆除, 更换304材质1.5mm厚250mm高300mm宽天沟长度62米*2边, 原现顶部未更换屋顶彩钢瓦部分更换: 1.3米宽*38米长*2边, 材料为压型钢板复合保温板, 厚100MM, 面板0.6厚氟塑钢板, 内板0.5厚氟塑钢板, 保温层100MM厚玻璃棉, 更换彩钢瓦上	
10	盐化	电解	废水池清理树脂并修复进水管口	清理树脂1.5m ³ , 修复进水管口一处, 并做好管口耐酸碱防腐0.6m ² ,	
11	盐化	电解	二级干燥塔塔体更换	底部基础抹平7m ² , 铺细沙10cm, 塔体安装后外圈水泥做挡沙圈	

